

Dorferneuerung Hünfeld - Malges

Kostenübersicht zum Projekt:

Dorferneuerung Malges

Fachbereich: 3  
Sachbearbeiter: Siegfried Weber  
Kurzinfo zur Projektentwicklung:  
begonnen: 2001  
(voraussichtlich) fertiggestellt: 2006

Begriffserläuterungen:  
Vorlauf: Invest.volumen IBH-  
Kostenschätzung DE-Konzept  
fortgeschriebene Kostenschätzung  
Vergabesumme:  
Kostenfeststellung:

überschlägige Ermittlung nach Erfahrungswerten  
überschlägige Ermittlung aus dem DE - Konzept  
geschätzte bzw. neu ermittelte Kostenschätzung  
aufgrund erteilten Auftrages  
Nachweis tatsächlich entstandener Kosten nach Abrechnung und Kostenkontrolle

- Bewilligungsbescheid liegt vor
- bereits durchgeführte Maßnahme
- bereits durchgeführte Maßnahme aber noch nicht (end-)abgerechnet
- Förderantrag gestellt, Bewilligung steht noch aus
- Maßnahme noch nicht beantragt
- Maßnahme entfällt

weitere Hinweise: Vorläufiges förderfähiges Investitionsvolumen IBH vom 18.09.2003: 454.000,00 EUR; Kommunaler Gesamtinvestitionsrahmen lt. Beschluß STVV vom 26.11.2001: 434.600,00 EUR gemäß Bescheid der IBH/Landkreis Fulda, Abteilung Dorferneuerung vom 05.09.2005 neuer förderfähiger Gesamtinvestitionsrahmen: 400.000,00€!

Stand: 12.02.2007

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr./ (IBH-Nr.)	Maßnahme	Vorläufiges förderfähiges Investitionsvolumen IBH	Kostenschätzung DE-Konzeptionsphase	zuständiger FB	2003	2004	2005	2006 ff	Vergabesumme	Auftragnehmer	Kostenfeststellung/Kosten nach erfolgter Abrechnung	tatsächlich angefallene bzw. aktuell geschätzte Kosten	Mehr-/ Minderbedarf im Vergleich zu vorläufigem Konzept	Kostenentwicklung bezogen auf Gesamtinvestitionsrahmen DE von EUR 400.000,00	förderfähige Kosten	bewilligter Zuschuss IBH (75 %)	Kostenanteil Stadt (25 %)	im HHJ 2004 bereitgestellte HHM	HHSt Budget	Restmittel 2005	für da HHJ 2006 bereitgestellte HHM	Bemerkungen	
1 (1)	850-Jahr-Feier (Jubiläumsbuch, Fotoausstellung, Figurengruppe)	24.500,00	24.500,00	FB 2					24.563,34		24.563,34	24.563,34	-63,34	375.436,66	24.563,00	18.422,25	6.140,75		615.020.950	0,00	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen; Verwendungsnachweis ist erfolgt ;	
3 (3)	Grünordnerische Maßnahmen an den Ortseingängen/Durchführung mit der Maßnahme Containerstellplatz, (siehe unten)	15.200,00	15.200,00	FB 3						s.u. Förderantrag Containerstellplatz		s.u. Förderantrag Containerstellplatz		375.436,66	s.u. Förderantrag Containerstellplatz				615.020.950/1	0,00	0,00	Förderung über DE: Mittelinsel westl. Ortseingang GVFG.Der Antrag wurde als eine Maßnahme mit dem Förderantrag Containerstellplatz gestellt (s.u.). Förderbescheid/Ergänzungsbescheid liegt vor. siehe unten!	
4 (4)	Sanierung des Bildstocks	5.000,00	5.000,00	FB 2										375.436,66					615.020.950/2	5.000,00	0,00	Maßnahme entfällt (unter Bagatelgrenze); Mittel stehen anderen Maßnahmen zur Verfügung	
5 (5)	Einbau dorfgerechter Leuchten	25.000,00	25.000,00	FB 3			23.814,80	0,00	23.814,80	Stadtwerke Hünfeld	23.814,80	23.814,80	1.185,20	351.621,86	23.814,80	17.861,10	5.953,70	25.000,00	615.020.950/3	25.000,00	0,00	Bedarf für: zusätzlich 11 Leuchten; in Verbindung m. Nr. 10, Durchführung der Maßn. ist	
6 (12)	Städtebauliche Beratung (für Privatmaßnahmen)	20.000,00	20.000,00	FB 3	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	7.887,72	Ketter-Eichert & Hinz	7.131,93	7.131,93	12.868,07	344.489,93	7.127,75	4.019,00	1.781,94	7.000,00	615.020.950/4	5.862,21	0,00	Bewilligung für 2003-2005 über: 1.769,00€/Zuwendung, förderfähige Kosten: 2.358,75€ Zuwendungsbescheid vom 23.12.2005 förderfähige Kosten 3.000,00€, Zuwendung: 2.250,00€ Vertrag läuft zum 15.10.2006 aus. Es ist kein weiterer Bedarf für Beratungsleistungen gegeben.	
(12)	Infobroschüre	1.000,00	1.000,00	FB 3	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.648,36		1.648,36	1.648,36	-648,36	342.841,57	1.671,56	1.253,67	417,89	0,00	615.020.950/4	2.232,38	0,00	erl.	
7	Projektbezogene Moderation des AK DE (insbesondere Ortsmitte und Bürgerhaus)	5.113,00	5.113,00	FB 3										342.841,57								0,00	Maßnahme wird nicht durchgeführt
	Zwischensumme 1	95.813,00	95.813,00		3.000,00	2.000,00	26.814,80	3.000,00	57.914,22		57.158,43	57.158,43	13.341,57	342.841,57	57.177,11	41.556,02	14.294,28	32.000,00		38.094,59	0,00		
8 (7 a)	Sanierung des Bürgerhauses (Teilbereich/Innen)	72.800,00	72.800,00	FB4	60.000,00	16.955,07			71.609,02		71.609,02	71.609,02	1.190,98	271.232,55	66.100,00	49.575,00	16.525,00	77.196,95	615.020.950/5	5.281,98	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen; Verwendungsnachweis ist erfolgt ; förderfähige Kosten wurden lt. H. Vogler auf 66.100,00€ reduziert	
9 (2)	Planungskosten Lph 7-8													271.232,55					615.020.950/6	0,00	0,00	Förderung DE f. Lph 7-8 lt. Herrn Vogler (Abt. DE/ RE) nicht mehr möglich, städtische Maßnahme; Dorfplatz EUR 4.500,00, Kirchenumfeld EUR 3.500,00 (Realisierung in 2005), BGH EUR 5.200,00	
	Zwischensumme 2	72.800,00	72.800,00		60.000,00	16.955,07	0,00	0,00	71.609,02	0,00	71.609,02	71.609,02	1.190,98	271.232,55	66.100,00	49.575,00	16.525,00	77.196,95		5.281,98	0,00		
10 (6)	Neugestaltung Dorfmittelpunkt mit den Teilbereichen:			FB 3										271.232,55									
a	Baukosten Dorfmittelpunkt (ohne Brunnen, Schwalbenhaus, Infotafel und Ingenieurhonorar)	34.800,00	34.800,00	FB 3			34.721,57		47.199,36	Peter, Kümmel GmbH u. Co KG/ FD-Maberzell	23.075,03	36.081,57	-1.281,57	235.150,98	36.081,57	27.061,18	9.020,39		615.020.950/14 34.32.10.02	0,00	62.500,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.	
b	Planungsleistungen (Lph 4)	3.000,00	3.000,00	FB 3		3.000,00			2.292,70	Kind u. Rausch, FD	2.292,70	2.292,70	707,30	232.858,28	2.292,70	1.719,53	573,18		34.32.10.02	s.o.	0,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.	
b	Planungsleistungen (Lph 5 u. 6)	11.000,00	11.000,00	FB 3		11.000,00			10.519,44	Kind u. Rausch, FD	10.519,44	10.519,44	480,56	222.338,84	10.519,44	7.889,58	2.629,86		34.32.10.02	s.o.	0,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.	
b	Planungsleistungen (Lph 7 u. 8)	6.500,00	6.500,00	FB 3		6.500,00			6.059,38	Kind u. Rausch, FD	5.492,73	5.492,73	1.007,27	216.846,11	5.492,73	7.903,04	17.000,00	615.020.950,00	191,45	0,00	0,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.	
c	Aufstellen Schaukasten/Infotafel	3.000,00	3.000,00	FB 3			2.320,00		2.320,00	Fa. Kümmel	2.320,00	2.320,00	680,00	214.526,11	2.320,00	1.740,00	580,00		615.020.950/7 34.32.10.02	s.o.	s.o.	Die Maßnahme wurde durchgeführt. Die Infotafel/Schaukasten wurde im Bereich der Rhönstraße/Leimbacher Straße	
d	Brunnenstein	8.000,00	8.000,00	FB 3			9.280,00		3.463,83	Fa. Kümmel	3.463,83	3.463,83	4.536,17	211.062,28	9.280,00	6.960,00	2.320,00	8.000,00	615.020.950/10 34.32.10.02	7.055,74	0,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.	
e	Ablaufleitung Brunnen	8.000,00	8.000,00	FB 3			8.000,00		8.692,74	Fa. Giebel Bau, Eiterfeld	6.037,97	6.037,97	1.962,03	205.024,31	6.037,97	4.528,48	1.509,49	8.000,00	615.020.950/1034 32.10.02	s.o.	0,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.	
f	Beschaffung und Errichtung eines Schwalbenhauses	0,00	9.200,00	FB 3				9.200,00	7.917,59	Fa. Gala - Bau	7.917,59	7.917,59	-7.917,59	197.106,72	9.180,00	6.885,00	2.295,00		20.23.15	0,00	10.000,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.	
11 (7 b)	Umfeldverbesserung/ -neugestaltung am BGH	22.500,00	22.500,00	FB 3/ 4			22.500,00		24.721,91	Peter, Kümmel GmbH u.	21.917,45	21.917,45	582,55	175.189,27	21.917,45	16.438,09	5.479,36	20.000,00	615.020.950/11 34.32.10.02	Finanzierung aus Budget Dorfplatz/s.o.	Finanzierung aus Budget Dorfplatz/s.o.	0,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.
11 (7 b)	Baunebenkosten (Lph 5-8)	0,00	0,00	FB 3/ 4			2.300,00		2.278,62	Kind u. Rausch, FD	2.584,67	2.584,67	-2.584,67	172.604,60	2.278,62	1.708,97	569,66	2.300,00	615.020.950/11 34.32.10.02	0,00	Finanzierung aus Budget Dorfplatz/s.o.	0,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.

lfd. Nr./ (IBH-Nr.)	Maßnahme	Vorläufiges förderfähiges Investitionsvolumen IBH	Kosten-schätzung DE-Konzeptions-phase	zuständiger FB	2003	2004	2005	2006 ff	Vergabe-summe	Auftrag-nehmer	Kostenfest-stellung/Koste n nach erfolgter Abrechnung	tatsächlich angefallene bzw. aktuell geschätzte Kosten	Mehr-/ Minderbedarf im Vergleich zu vorläufigen Konzept	Kostenentwicklung bezogen auf Gesamtinvestitions-rahmen DE von EUR 400.000,00	förderfähige Kosten	bewilligter Zuschuss IBH (75 %)	Kostenanteil Stadt (25 %)	im HHJ 2004 bereitgestellte HHM	HHSt Budget	Restmittel 2005	für da HHJ 2006 bereitgestellte HHM	Bemerkungen Kostenübersicht DE Malges Stand: 19.05.2005	
12 (9)	Verbesserung des Bolzplatzes am Ortsrand, Begrünung; Möblierung: Tore und Bänke (2)	4.000,00	2.556,00	FB 2				9.500,00				8.959,15	-4.959,15	163.645,45	8.959,15	6.719,36	2.239,79	0,00	615.020.950/12 20.24.25.30	8.500,00	200,00	Ergänzungsantrag i.S. Begründung durch FB 2 gestellt, weitere Sachbearbeitung durch FB 2 Teilverwendungsnachweis in Höhe von 8.303,8€ ist geführt. Weitere Aufstockung der Maßnahme um 2.789,74€ (Bepflanzung Erdwall und Alu - Tore) ist im Jahr 2007	
13 (8)	Überarbeitung/ Neugestaltung des Kinderspielplatzes u. d. Spielwiese	20.300,00	19.430,00	FB 2	20.300,00				14.146,40		14.146,40	14.146,40	6.153,60	149.499,05	14.146,40	10.609,80	3.536,60	30.000,00	615.020.950/13	1.500,00	0,00	Projekt abgeschlossen; Verwendungsnachweis ist erfolgt. Restmittel wurden als Deckungsmittel für die Maßnahme BGH Umfeld eingesetzt.	
14	Einrichtung eines Dorfplatzes, sh. lfd. Nr. 10 (IBH 6)		1.533,00	FB 3										149.499,05				20.000,00	615.020.950/14	s.o.	0,00	Deckungsmittel i.H.20.000,00€ für Baukosten Dorfmitelpunkt (sh. lfd.	
15 (11)	Neugestaltung des Kirchengumfeldes			FB 3										149.499,05						s.u.	s.u.	s.u.	
a	Baukosten f. Straßenbereich/ Pl.	37.700,00	37.700,00	FB 3				53.500,00		Fa. Gala Bau, Stadtwerke	55.311,61	55.311,61	-17.611,61	94.187,44	57.489,92	43.117,44	14.372,48	46.000,00	615.020.950/9 34.32.10.02	12.400,00	45.100,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.	
b	Kirchenfläche (Eigentum Kirche)	30.800,00	30.800,00	FB 3										94.187,44									entfällt
c	Kl. Platz Spessartstraße	5.000,00	5.000,00	FB 3			5.000,00					3.831,97	1.168,03	90.355,47	3.831,97	2.873,98	957,99		615.020.915/16	5.000,00	0,00	Skulptur "Bronze-Kuh" in 2006 außerhalb der DE lediglich Zuschuß für den Sockel durch Stadt	
d	Planungsleistungen Kirchengumfeld Lph 5-8	3.700,00	3.700,00	FB 3			3.700,00		0,00	Kind u. Rausch, FD	4.427,32	4.427,32	572,68	85.928,15	4.427,32	3.320,49	1.106,83	s.o.	615.020.950/9 34.32.10.02	s.o.	s.o.	Plako Kleiner Platz Spessartstr.bei der Maßnahme Kirchengumfeld beinhaltet, kein Kostenansatz erforderlich	
16	Platz Spessart-/ Meißnerstraße: entfällt, sh. lfd. Nr. 15 (IBH 11)		0,00	FB 3										85.928,15					615.020.915/16	0,00	0,00		
17	Erwerb Reparatur und Ausstellung der alten Dorfglocke	4.900,00	4.900,00	FB 2				4.900,00	3.620,46	Fa. Lachmeier	3.620,46	1.279,54		82.307,69	3.620,46	2.715,35	905,12		20.24.10.10	0,00	5.300,00	Glocke ist fertiggestellt. Es ist noch die Beschaffung einer Bronzetafel vorgesehenFB 2 1.100,00€, dann Endabrechnung	
18	Begrünungsmaßnahmen,													82.307,69									
a	Herstellung eines Containerstellplatzes	19.000,00	19.000,00	FB 3				15.200,00	2.975,05	Fa. Gala Bau, Hilders	3.078,35	3.078,35	15.921,65	79.229,34	4.000,00	3.000,00	1.000,00		34.42.85.10	0,00	4.000,00	Maßnahme ist durchgeführt und abgerechnet, VWN ist geführt.	
b	innerörtliche Begrünungsmaßnahmen/Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Bereich der Rhönstraße	15.500,00	15.500,00	FB 2				15.500,00				13.700,00	1.800,00	65.529,34	16.000,00	12.000,00	4.000,00						Maßnahme des FB2, Förderantrag ist gestellt/ Bewilligungsbescheid liegt vor. Zunächst Erprobungsphase für die Ortsdurchfahrt bis zum 31.03.2007, danach Auswertung der Ergebnisse. Durchführung der Maßnahme/Führung des VNW bis spätestens 31.12.2007!
c	Erschließungsmaßnahme zur innerörtlichen Bebauung im Bereich des ehem. Gefrierhauses	25.000,00	25.000,00	FB 3/4				25.000,00	5.080,80	Fa Bock, Hünfeld	5.623,68	5.623,68	19.376,32	59.905,66	9.300,00	6.975,00	2.325,00	0,00	34.42.45	0,00	25.000,00	Maßnahme ist durchgeführt und abgerechnet, VWN ist geführt.	
d	Beschaffung und Errichtung von Ortseingangstafeln	5.000,00	5.000,00	FB 3				5.000,00	5.140,54	Fa Simon, Fa. Gala Bau, Fa. Weber	5.486,86	5.486,86	-486,86	54.418,80	5.000,00	3.750,00	1.250,00	0,00	34.32.10.02	0,00	4.500,00	Die Maßnahme ist durchgeführt und endabgerechnet. Der VWN wurde geführt.	
19	Verbesserung im Bereich Friedhofseingang	10.000,00	10.000,00	FB 2				10.000,00				19.900,00	-9.900,00	34.518,80	19.843,49	14.882,62	4.960,87		20.23.60.02	0,00	18.000,00	Maßnahme FB2, Förderantrag gestellt,hinsichtl. Begrünungsmaßnahmen ergänzt am 23.01.06, Aufstockung durch IBH vorges Bewilligungsbescheid liegt vor. Durchführung bis	
	Zwischensumme 3	277.700,00	279.619,00		20.300,00	14.000,00	94.321,57	147.800,00	146.428,82			173.695,63	236.713,75	11.486,25	34.518,80	252.019,19	192.797,89	78.631,62		34.455,74	174.600,00		
	Gesamtsumme	446.313,00	448.232,00	#	83.300,00	32.955,07	121.136,37	150.800,00	275.952,06			302.463,08	365.481,20	26.018,80	34.518,80	375.296,30	283.928,91	109.450,89		77.832,31	174.600,00		