

# Dorferneuerung Hünfeld - Kirchhasel

O/Weber/DE Kirchhasel/ Kostenübersicht DE Kirchhasel

## Kostenübersicht zum Projekt:

**Fachbereich: 3**  
**Sachbearbeiter: Siegfried Weber**  
**Kurzinfo zur Projektentwicklung:**  
**begonnen: 2003**  
**(voraussichtlich) fertiggestellt: 2011**

### Begriffserläuterungen:

Vorläuf. Invest.volumen IBH  
Kostenschätzung DE-Konzept  
fortgeschriebene Kostenschätzung:  
Vergabesumme:  
Kostenfeststellung:

überschlägige Ermittlung nach Erfahrungswerten  
 überschlägige Ermittlung aus dem DE - Konzept  
 geschätzte bzw. neu ermittelte Kostenschätzung  
 aufgrund erteilten Auftrages  
 Nachweis tatsächlich entstandener Kosten nach Abrechnung und Kostenkontrolle

		Bewilligungsbescheid liegt vor, Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
		Bereits durchgeführte Maßnahme
		Förderantrag gestellt, Bewilligung steht noch aus
		Maßnahme noch nicht beantragt
		Maßnahme entfällt

**Hinweis: Förderfähiger Gesamtinvestitionsrahmen laut Vereinbarung- bzw. Abschlusstermin am 18.09.2003: 656.000,00 €**

Stand: 07.02.2007

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr. (IBH-Nr.)	Maßnahme	Bewertungs- punkte aus Konzeptions- phase	Vorläufiges förderfähiges Invest. volumen IBH	Kosten- schätzung DE- Konzeptions- phase	zustand ger FB	2003	2004	2005	2.006.00	Folgejahre 2007 ff	Vergabe- summe	Auftrag- nehmer	Kosten- feststellung	tatsächlich angefallene bzw. aktuell geschätzte Kosten, bezogen auf förderfähige Kosten DE!	Mehr-/ Minderbedarf im Vergleich zu Konzept/ Bescheid IBH	Kostenentwicklung bezogen auf Gesamtinvestitions- rahmen DE von EUR 656.000,-	förderfähige Kosten; bewilligt bzw. beantragt	neuer Kosten- satz incl.3% MWST- Erhöhung ab 2007	bewilligter Zuschuss IBH (75 %)	Kostenanteil Stadt (25 %), bezogen auf förderfähige Kosten DE	im HHJ 2004 bereitgestellte HHM	HHS/Budget	für das HHJ 2007 bereitgestellte HHM für 2008 vorgesehene VE	Bemerkungen	
1 (1)	Dorfplatz/ Sebastiansbrunnen/ Dorfleich/gemeinsame Maßnahme mit der Maßnahme "Betz"	1(34)	115.000,00	115.000,00	FB3	7.000,00			108.000,00					84.623,60	30.376,40	571.376,40	84.623,60	84.623,60	63.467,70	21.155,90	159.357,47	615130950 34.31.20.13	84.700,00	Gestaltung/ Begrünung Dorfplatz, insbes. Umgebung des Sebastianbrunnens sowie Neugestaltung des Dorfleiches; Kostenschätzung incl. Baukosten Betz und Dorfplatz sowie Plako f. Lph 5-9; Umsetzung in 2010/ Förderbescheid Förderantrag wurde gestellt (31.03.05) Aufstockungsantrag (incl. Ingemeurleistungen) aufgrund der Erhöhung der MWST wurde am 28.09.2006 gestellt, Förderbescheid voraus./Frühjahr 2009/HHM müssen übertragen werden./incl. Planungskosten	
2 (2)	Naturnahe Gestaltung der "Betz" (Zufluss des Röderbaches entlang d. Georgstraße)	-8			FB3											571.376,40						615.130.950/2 34.31.20.13	s.o.	Aufstockungsantrag aufgrund der Erhöhung der MWST wurde gestellt/siehe oben Gestaltungsmaßnahme entlang der "Betz" in Verbindung mit gestalterischer Veränderung d. Dorfleiches;Plako siehe Nr.1 Förderbescheid voraus./Frühjahr 2008/HHM: siehe oben /incl. Planungskosten Durchführung voraussichtlich Juni- Oktober 2008	
2 (2)	Planungskosten Lph 1-4										6.544,30	Kind und Rausch	6.544,30	6.544,30	-6.544,30	564.832,10	6.544,30		4.908,23	1.636,08	0,00	615.130.950,00	s.o.	bereits abgerechnet	
2 (2)	Planungskosten Lph 5-9										s.o.		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.					34.31.20.13		Pl.kosten 7846,91 € in lfd. Nr.1 beinhaltet	
2 (2)	Baukosten										s.o.		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.					34.31.20.13		B.kosten 75.000,00 € in lfd. Nr. 1 beinhaltet	
3 (3)	Gestaltung der Fußwegeverbindung "Weihergasse" (Verbindungsweg zw. Mast- u. Lindentorstr.)	-10	25.000,00	25.000,00	FB3				2.500,00	22.500,00				25.000,00	0,00	539.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	615.130.950/3	0,00	Förderantrag bis zum 30.09.2009 stellen Ausführung voraussichtlich in 2011 im Anschluss an die Maßnahme "Auf dem Heilig"	
4 (4)	Schaffung/ Befestigung einer Fußwegeverbindung zwischen Haselrainweg und Rinrain	-12	25.000,00	25.000,00	FB3				2.500,00	22.500,00				25.000,00	0,00	514.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	615.130.950/4	0,00	Förderantrag bis zum 30.09.2009 stellen Umsetzung voraussichtlich 2010 Die Maßnahme muss neu kalkuliert werden.	
5 (5)	Gestaltung des Bereiches "Auf dem Heilig"	-13	50.000,00	50.000,00	FB3			15.000,00		35.000,00				50.000,00	0,00	464.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	615.130.950/5	0,00	Gestaltung der Straße "Auf dem Heilig" (i. Z. mit dem Ausbau sowie Gestaltung des Kreuzungsbereiches "Kirchweg"/"Georgstr." und Umgestaltung des Platzbereiches "Auf dem Heilig" (Bereich der Linden); Straßenbaumaßnahme i.Z. GVFG-Beartragung 2007 ; 2005 Plako (Lph 3-4). Förderantrag bis 30.09.2007 stellen, Bewilligung und Umsetzung voraus. in 2008/2009	
5 (5)	Planungskosten Lph 1-4 und Vermessung													17.616,80	-17.616,80	447.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00			34.32.10.13	18.000,00	Förderantrag gestellt, Oktober 2005, Bewilligung steht noch aus/Diese erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2007/weitere Abklärung hinsichtlich der Erhöhung der MWST erforderlich
5 (5)	Baukosten															447.215,30	s.o.					s.o.	s.o.		
6 (6 a)	Projekt Kirche a) Gestaltung des Kirchenumfeldes mit Zuwegung „Kirchweg“ von der Georgstr. zur Kirche	-9	30.000,00	30.000,00	FB3					30.000,00				30.000,00	0,00	417.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.32.10.13	0,00	Förderantrag bis 30.09.2007/Umsetzung mit der Maßnahme "Auf dem Heilig" in 2008/2009im Vorfeld zu Maßnahme lfd. Nr. 5/VE für 2007 i.H.v. 0,00 € (angemeldet VE 2007:30.000,00 €)	
7 (6 b)	b) Restaurierungsarbeiten an der „Alten Kirche“ und Darstellung des ehem. Soldatengrabes	-11	10.000,00	10.000,00	FB2					10.000,00				10.000,00	0,00	407.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine	0,00	Förderantrag bis 30.09.2010/Umsetzung in 2011. Rekonstruktion des ehemaligen Soldatengrabes der bayerischen Kürassiere aus der Schlacht am Quecksmoor 1866 vor der Alten Kirche sowie Hinweisschilder, Infotafeln zur Alten Kirche voraus. in 2007 (angemeldet VE 2007: 10.000,00 €)	
8 (6 c)	Errichtung von Ortseingangstafeln	-2	10.000,00	10.000,00	FB2					10.000,00				10.000,00	0,00	397.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine	0,00	Anlässlich des Bilanzierungstermins am 11.09.2006 ist die Rückänderung von "Infotafeln/geschichtliche Darstellung" auf "Ortseingangstafeln" erfolgt. Förderantrag bis 30.09.2009/Umsetzung in 2010 (angemeldet VE 2007: 10.000,00 €) Die Zuständigkeit liegt gemäss der am 11.09.2006 getroffenen Abstimmung bei FB 2.	
9 (7)	Errichtung eines Magazingebäudes für Vereine	-26	100.000,00	100.000,00	FB2	6.000,00			94.000,00		5.199,34	Kind und Rausch		109.659,34	-9.659,34	287.555,96	104.460,00	107.593,80	78.345,00	26.115,00	100.000,00	615.130.950/9 20.24.10.20	15.000,00	Umsetzung 2006 i.V.m. Nr. 14, Lph 5-9, Verbundkonzept überdachter Aufenthaltsort; FB 2: Planung d. Stadtbaumt: Abstimmung mit Abt. DE zur Gestaltung; Kosten f. Neubau: 101.700,00 €; Abriß d. Magazingebäudes: 8.300,00 € (brutto) Gesamtsumme 110.000,00 € (brutto) Förderantrag wurde gestellt (31.03.05) Aufstockungsantrag MWST wurde gestellt 30.09.2006. Förderbescheid voraus. Frühjahr 2009 Umsetzung in 2009.	
9 (7)	Planungskosten Lph 1-4													0,00		287.555,96			0,00	0,00					erl.
9 (7)	Baukosten													0,00		287.555,96		0,00	0,00	0,00		s.o.	s.o.		
10 (8 b)	Freiflächengestaltung Versorgungspunkt Festplatz	-15	5.000,00	5.000,00	FB2					5.000,00				0,00	5.000,00	287.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine	0,00	Maßnahmenumsetzung wird von den Bürgerinnen und Bürgern lt. Mitteilung von FB 2 nicht mehr gewünscht, Maßnahme entfällt! Die HHM werden für die Maßnahme "Magazin-Wirtschaftsgebäude zur Verfügung gestellt.	
11 (8 a)	Freiflächengestaltung Spiel- u. Freizeitanlage	-18	40.000,00	40.000,00	FB2					40.000,00				40.000,00	0,00	247.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine	0,00	Förderantrag bis 30.09.2009 Förderbescheid und Ausführung voraus. in 2010 (angemeldet VE 2007: 40.000,00 €)	

Dorfentwicklung Hünfeld - Kirchhasel

lfd. Nr. (IBH-Nr.)	Maßnahme	Bewertungs- punkte aus Konzeptions- phase	Vorläufiges förderfähiges Invest. volumen IBH	Kosten- schätzung DE- Konzeptions- phase	zustand ger FB	2003	2004	2005	2.006.00	Folgejahre 2007 ff	Vergabe- summe	Auftrag- nehmer	Kosten- feststellung	tatsächlich angefallene bzw. aktuell geschätzte Kosten, bezogen auf förderfähige Kosten DE	Mehr-/ Minderbedarf im Vergleich zu Konzept/ Bescheid IBH	Kostenentwicklung bezogen auf Gesamtinvestitions- rahmen DE von EUR 666.000,-	förderfähige Kosten; bewilligt bzw. beantragt	neuer Kosten- satz incl.3% MWST- Erhöhung ab 2007	bewilligter Zuschuss IBH (75 %)	Kostenanteil Stadt (25 %), bezogen auf förderfähige Kosten DE	im HHJ 2004 bereitgestellte HHM	HHSt/Budget	für das HHJ 2007 bereitgestellte HHM/für 2008 vorgesehene VE	Bemerkungen
	c) Freifläche im Bereich Kindergarten (städt. Grundstück)	16	50.000,00	50.000,00	FB2					50.000,00				50.000,00	0,00	197.555,96	0,00	0,00	0,00	30.000,00	615.130.950/17	0,00	Freiflächengestaltung mit Geräteraum; Maßnahme wird noch konkretisiert Förderantrag bis 30.09.2008 Umsetzung in 2009	
18 (8 a, 8 c)	Freiflächengestaltung a) Option Funktionsgebäude Kl/Ga/Umfeld		25.000,00	25.000,00	FB2					25.000,00				25.000,00	0,00	172.555,96	0,00	0,00	0,00			0,00	Das Funktionsgebäude dient vorrangig dem Kinderspielplatz. Durch den Fachbereich 2 wird bis zum 31.12.2007 ein Konzept zur Umsetzung der Maßnahme erarbeitet.Förderantrag bis zum 30.09.2009/Förderbescheid April/Mai 2010/Umsetzung in 2010	
12 (13 a)	Weiler Neuwirtshaus a) Grünordnerische Aufwertung des Sportplatzumfeldes	27	10.000,00	10.000,00	FB2	1.600,00		8.500,00			1.607,76	Kind und Rausch		25.766,69	-15.766,69	146.789,27	24.158,93	24.883,70	18.119,20	6.039,73	10.100,00	615.130.950/12 20.24.35.20	27.000,00	Förderantrag ist gestellt Bwbscheid liegt noch nicht vor/Umfeldgestaltung Sportplatz Neuwirtshaus, Begrünungsmaßnahmen Lph 1 und 2, Grünordnung verbessern; zuständig gem. Bgm FB2; Bewilligung Umsetzung Frühjahr 2007 bisher für Planungskosten 1.607,76 € ausgegeben;26.823,33 € Gesamtkosten, davon sind 2.664,40 € nicht förderfähig, 22.291,33 € werden für Eigenleistung und Material angesetzt, 4.532,00 € für Firmenleistungen;
12 (13 a)	Planungskosten Lph 1-4															146.789,27								
13 (14 a)	Weiler Stendorf Ortsmittelpunkt Freiflächengestaltung	a) 1	15.000,00	15.000,00	FB3	1.600,00				13.500,00	1.607,76	Kind und Rausch (Planung) Fa. Bock, Hünfeld, (Bauausf.)		15.195,91	-195,91	131.593,36	15.445,25		11.583,94	3.861,31	15.100,00	615.130.950/13	0,00	Gestaltung einer öffentlichen Freifläche in Stendorf ("Am Bildstock"); 7.000 € werden durch EB übernommen; Umsetzung bis 31.08.2005; Gesamtkosten 25.300,00 € - 7.000 € EB = 18.300 €; Anteil für Bereich Kreisstraße = 3.000 € nicht förderfähig (Kosten entfallen auf Stadt); anerkannte förderfähige Kosten: 15.445,25 €, Maßnahme ist abgeschlossen.
13 (14 a)	Planungskosten Lph 1-4											s.o.		s.o.		131.593,36								
14 (9 b)	Bürgerhaus/ Vereinshaus b)Ergänzungsausbau für Vereine zur Schaffung von Magazin- u. Lagerräumen c)Jugendraum im Vereinshaus	22	17.500,00	17.500,00	FB2	17.500,00		17.500,00				Kind und Rausch		17.500,00	0,00	114.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	615.130.950/14 20.24.10.20	0,00	Die Einzelmaßnahmen "Einrichtung Jugendraum" u. "Schaffung von Magazin- und Lagerräumen" wurden zentraler Maßnahme zusammengefasst.Ergänzungsausbau Vereinshaus Kirchhasel als Magazinraum f. Vereine, insbes. Musikverein; für Plako 1.315,44 € ausgegeben .Förderantrag wird bis 30.09.2006 neu gestellt(FB2)/Förderbescheid: Frühjahr 2007/ Ausführung vorauss.Frühjahr2007 Achtung für Jugendraum Mindestsumme 3.0000 € Anstrich und Bestuhlung in 2003 erfolgt, Förderantrag bis zum 30.09.2006 Bewilligung/Umsetzung in 2007
14 (9 b)	Planungskosten Lph 1-4															114.093,36								
15 (10)	Errichtung von dortgerechten Leuchten im Ortskern	3	15.000,00	15.000,00	FB3					15.000,00				15.000,00	0,00	99.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine	0,00	10 Lampen geschätzt, i.V. mit lfd. Nr. 5 + 6 (5 +6a), Umsetzung in 2008/2009 mit GVFG Maßn./Förderantrag bis zum 30.09.2007/VE 2007:15.000,00 €
16,00	Rad-/Verbindungsweg nach Großenbach	0			FAG FB3									0,00	0,00	99.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00		keine		
17 (11)	Sanierung des Backhauses Kirchhasel	12	10.000,00	10.000,00	FB4			10.000,00						18.631,92	-8.631,92	80.461,44	18.631,92	18.631,92	13.973,94	4.657,98	10.000,00	615.130.950/16	0,00	Außenfläche i. V. m. Nr. 5, Ausführung 2007,Aufstockungsantrag vom 30.09.2006Bewilligung liegt vor (erl.06.11.2006) Ausführung im Zeitraum Mai - September 2007
19 (15 a)	Informationsarbeit a) baufachliche Beratung privater Antragsteller		40.000,00	40.000,00	FB3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	12.000,00	Kind und Rausch		25.000,00	15.000,00	55.461,44	25.000,00	25.000,00	18.750,00	6.250,00	8.000,00	615.130.950/18	4.000,00	Rest ca. 14.000 € in Folgejahren, Beratervertrag läuft zum 31.12.2005 aus. Förderbescheid für die Folgejahre bis zum 31.12.2008 in Höhe von weiteren 9000,00 € liegt vor. Weitere Mittel von 2009 bis 2011in Höhe von 7.000,00€ veranschlagt.
20 (15 b)	b) Öffentlichkeitsarbeit DE durch Erstellung einer Info-Broschüre o.a.	1	10.000,00	10.000,00	FB3			3.028,35		7.500,00	3.028,35	Kind u. Rausch, FD, Höfer, Hün, Hohl, Hef		3.028,35	6.971,65	52.433,09	3.028,35	0,00	2.271,26	757,09	2.500,00	615.130.950/19	0,00	Förderbescheid für Infobroschüre liegt vor/Infobroschüre wurde erstellt
21 (15 c)	c) Erstellung einer historischen Dokumentation	4	10.000,00	10.000,00	FB2					10.000,00				10.000,00	0,00	42.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kein Budget geb	0,00	insbesondere Kirche / Soldatengrab Umsetzung in 20011/Förderantrag bis zum30.09.2010/angemeldet VE 2007:10.000,00 €
22 (13 b)	Neugestaltung und Aufwertung des Bereiches Spielplatz Neuwirtshaus (Gestaltung Spielplatzgelände)	9	15.000,00	15.000,00	FB2					15.000,00				15.000,00	0,00	27.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.24.25.20	15.000,00	Förderantrag gestellt und Bw.bescheid mit Grünordnerische Aufwertung Sportplatzumfeld im Frühjahr 2007
23 (12)	Grünordnerische Aufwertung durch Umsetzung div. Kleinprojekte		10.000,00	10.000,00	FB3					10.000,00				10.000,00	0,00	17.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kein Budget geb	0,00	Es erfolgt bis zum31.12.2008 eine Abstimmung des FB 2 mit Herrn OV Heimes u. Herrn STR Kalb zur Konkretisierung der durchzuführenden Maßnahmen
24 (5)	Gestaltung des Teilprojektes „Am Heiligstock“	1(9)	18.000,00	18.000,00	FB3	18.000,00								16.343,09	1.656,91	1.090,00	17.600,00	18.128,00	13.200,00	4.400,00	18.000,00	615.130.950/23	0,00	Initialprojekt in 2003, Umsetzung in Eigenleistung der Bürgerinnen und Bürger bereits erfolgt
24 (5)	Planungskosten													0,00	0,00	1.090,00		0,00						
<b>Gesamtsumme</b>			655.500,00	655.500,00		55.700,00	4.000,00	58.028,35	239.500,00	302.500,00	29.987,51			22.887,39	654.910,00	1.090,00	299.492,35		224.619,26	74.873,09	378.057,47			